

工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-RYYY-QTJL-005

工程名称		江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目	
单位 (子单位) 工程名称	光伏发电系统	分部 (子分部) 工程名称	接地网敷设
施工单位	四川垚州建设工程有限公司	项目经理	何定波
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	第 3.4.2 条 接地体 (线) 的焊接应采用搭接焊, 其搭接长度必须符合下列规定: 1 扁钢为其宽度的 2 倍 (且至少 3 个棱边焊接); 2 圆钢为其直径的 6 倍; 3 圆钢与扁钢连接时, 其长度为圆钢直径的 6 倍; 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时, 为了连接可靠, 除应在其接触部位两侧进行焊接外, 并应焊以由钢带弯成的弧形 (或直角形) 卡子或直接由钢带本身弯成弧形 (或直角形) 与钢管 (或角钢) 焊接。	已执行	验评表
2	第 3.4.3 条 接地体 (线) 为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊 (放热焊接) 时, 其熔接接头必须符合下列规定: 1 被连接的导体必须完全包在接头里; 2 要保证连接部位的金属完全熔化, 连接牢固; 3 热剂焊 (放热焊接) 接头的表面应平滑; 4 热剂焊 (放热焊接) 接头应无贯穿性的气孔。	已执行	验评表
项目总工:		总监理工程师:	
何定波		王超	
年 月 日		2023 年 03 月 16 日	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备