

表 JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号: JL-01

工程名称	焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目		施工单位	浙江天和电力工程有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	符合强条要求
	主变压器系统设备安装	16 项	16 项	2	
	主控及直流设备安装	6 项	6 项	2	
	110千伏配电装置安装	8 项	8 项	1	
	35千伏及站用配电装置安装	20 项	20 项	4	
	无功补偿装置安装	2 项	2 项	2	
	全站电缆施工	9 项	9 项	5	
	全站防雷接地装置安装	25 项	25 项	2	
	通信系统设备安装	2 项	2 项	1	
	交接试验	5 项	5 项	1	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	符合强条要求
		10	10	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 93 项 20 份, 签证齐全			资料齐全, 符合强条要求
4	参加工程验收的各方人员资格合格	质检员证号: 20100330 监理人员资质证号: DLJL041616			证件齐全、有效
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			各验收单位报告齐全
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 5 份:			调试报告齐全
核查意见	建设单位 技术负责人: 2017年1月10日	设计单位 项目经理: 2017年1月10日	监理单位 总监理工程师: 2017年1月10日	施工单位 项目经理: 2017年1月10日	