




变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目		施工单位	河北省电力建设第一工程公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论	
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数		
	光伏方阵电气安装	14	14	14		
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率		
		14	14	98%		
3	工程质量控制资料应完整	共__项__份, 签证齐全				
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: 监理人员资质证号:				
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全				
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告__份				
核查意见	建设管理单位	设计单位	监理单位		施工单位	
	技术负责人:  2017年6月25日	项目经理:  2017年6月25日	总监理工程师:  2017年6月25日		项目经理:  2017年6月25日	