

电气工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称	齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目		施工单位	山东军辉建设集团有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	
	#1 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	#2 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	10kV 及站用配电装置安装	3	3	3	
	主控及直流设备安装	2	2	3	
	全站电缆施工	7	7	9	
	全站防雷及接地装置安装	2	2	2	
	通信系统设备安装	3	3	4	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	应验收	已验收	合格率	
		25	25	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 7 项 25 份, 签证齐全			
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			
5	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 10 份:			
核 查 意 见	建设单位 技术负责人: 明德振	设计单位 项目经理: 刘保国	监理单位 总监理工程师: 		施工单位 项目经理: 明德振
	2017 年 06 月 10 日	2017 年 06 月 10 日	2017 年 06 月 10 日		2017 年 06 月 10 日