

强制性条文执行检查表

表 5-B-9

编号: ZHJL-QTJC-005

单位工程名称	丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目第二标段光伏发电区		
分部工程名称	电力电缆终端制作及安装 (窟窿山乡冒哈气村)	检查项目	电缆终端制作及接线
施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	项目经理	王元新
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016			
第 3.3.11 条 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的 接地线应通过零序电流互感器后接地; 由 电缆头至穿过零序电流互感器的一段电 缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	已执行	电缆接地检查记录
	对地绝缘	已执行	
第 3.9.4 条 35kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层 应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	已执行	接地检查记录
项目部质检员: 		专业监理工程师: 	
2018 年 0 月 0 日		2018 年 10 月 0 日	