

项目监理大事记

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JLSJ-004

主要内容

- 1、2018 年 8 月 8 日综合楼基础垫层浇筑混凝土;
- 2、2018 年 8 月 9 日组织召开第一次工地例会;
- 3、2018 年 8 月 11 日组织召开的关于混凝土材料供应、道路维修及工程进度
的专题会议;
- 4、2018 年 8 月 13 日检查施工现场和生活区安全文明情况;
- 5、2018 年 8 月 15 日由于地方部门施工挖断路桥, 监理部组织各方进行现场
协调会, 达成协议: 中六修建临时桥, 费用由建设单位支付;
- 6、2018 年 8 月 15 日给水设备房地基承载力试验;
- 7、2018 年 8 月 21 日给水设备房基础垫层浇筑;
- 8、2018 年 8 月 22 日送出线路第一次塔基基础验槽;
- 9、2018 年 8 月 23 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地
例会;
- 10、2018 年 8 月 24 日建设单位组织进行项目档案资料交底会;
- 11、2018 年 8 月 24 日升压站综合楼基础开始回填, 8 月 26 日回填完成;
- 12、2018 年 8 月 27 日外线施工图图纸预检, 风机基础施工图预检;
- 13、2018 年 8 月 30 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地
例会;
- 14、2018 年 8 月 23 日组织进行安全文明专项检查和安全文明专题会议及工地
例会;
- 15、2018 年 8 月 31 日开关站综合配电楼基础承台浇筑;

总监理工程师: 徐耀生

2018 年 08 月 31 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份。