

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-05

工程名称		连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目		检验部位		主变基础							
序号		检查内容		检查情况									
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)		外观质量良好, 无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距		Φ14@150, Φ8@150									
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏 差(mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		8~25	±0.5	-0.4	-0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			±5	+4	+3	+4	+5	+3	+4	-4	
	4	受力钢筋	间距		±10								
			排距		±5								
			保护层 厚度	基础		±10	-3	-4	+0.5	+1	+5	-3	+0.4
				柱、梁		±5							
			板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20								
	6	钢筋弯起点位置			±20	+9	+8	+13	+17	+10	-10	+17	
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
9	预埋件	中心位置		5									
		水平高差		+3, 0									

检测结论和意见:

检验合格

监理工程师(签字、签章): 薛生财



说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-05

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目				检查部位				主变基础						
序号	检查内容				检验情况										
1	1. 模板的接缝。				符合要求										
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象										
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求										
2	项次	项目（现浇结构）			允许偏差 (mm)	实测值（mm）									
	1	轴线位置	1	基础	15	1	1	4	0.4	5	2	3	8	0.5	1
			2	独立基础	10										
			3	墙、柱、梁	8										
			4	剪力墙	5										
	2	垂直度	层高	≤5m	8	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
				>5m	10										
	3	标高	底模上表面标高		±10	-6	+3	-5	+1	-4	+2	-5	+2	+9	0
			板厚		±10	-4	-2	+9	-6	-4	-3	+3	+2	-7	-5
	4	截面尺寸			+8，-5	+7	-2	-4	-3	+4	-1	-5	+4	-3	-3
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
	6	预留孔洞中心线位置			15										

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师 (签字、签章):

薛生财


2016年11月8日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-05

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检查部位	主变基础									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15	0	3	5	8	6	0	0.5	1	6	2
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8										
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	1	3	2	2	5	2	3	4	6	1
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-8	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	3	6	7	8	2	3	4	5	2	1	
	6	预留洞中心线位置	15											
检验结论和意见:														
 监理工程师 (签字、签章):   年 11 月 15 日														