

平行检验记录表

编号: DCGF/CZZH-GF-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	四川天沛
		其他	现场质量安全		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	箱、逆变基坑围栏防护		基坑应做规范防护	部分基坑未做防护，已做的防护栏不符合要求	不符合规范要求
2	光伏 A 区围栏		螺栓应由外向内穿送紧固	紧固螺栓方向不一致	不符合规范要求
3	光伏 C1 区支架安装		檩条与斜梁之间紧固螺帽需放进斜梁凹槽内，需拆除螺帽上的塑料壳安装	部分檩条与斜梁之间紧固螺帽未放进斜梁凹槽内，未拆除螺帽上的塑料壳	不符合规范要求
检验结论			不符合规范要求		
检验仪器及编号					
检验人员	王乐乐		检验日期	2016 年 12 月 4 日	

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。