

平行检验记录表

编号：02

工程名称	常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目	检查地点	光伏区 1 区
检查时间	2016 年 10 月 12 日	检查方法	采用钢卷尺、卡尺，进行检查
检查部位	进场管桩		

检查依据：预应力混凝土管桩 10G409

检查记录：分别对现场宜兴广豪、南京三和、常州永联、江苏建华 4 家管桩厂家进场的管桩随机各抽检 5 根，具体数据见管桩抽验统计表。

检查结论：
经检查除南京三和其余三家管桩符合设计和验收规范要求

处理记录：对三和不符合设计和验收规范要求的桩进行退场处理。

项目监理机构(章)
监理工程师/监理员
日 期


2016.10.12

PHC300-70管桩抽检统计

	型号	桩长 (m)	壁厚 (mm)	钢筋配筋	螺旋筋 规格	管径D1	钢筋分部 直径D2
	A			6*7.1	Φ4	300	230
				6*9.0			
1	5.96	72	72	2.1	4	300	230
2	5.97	64	64	2.1	4	300	230
3	5.94		69	2.1	4	300	230
4	5.96		64	2.1	4	300	230
5	5.99		68	2.1	4	300	230
6			1	1	1	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							100%

管桩厂家: 常州永联(108根)

蒋国平 陈 瀚

孙 磊 邵 峰 2016.10.12

PHC300—70管桩抽检统计

	型号	桩长 (m)	壁厚 (mm)	钢筋配筋	螺旋筋 规格	管径D1	钢筋分部 直径D2
				6*7.1 6*9.0			
1	A	6470	68	7.1	4	300	229
2	A	6500	70	7.1	4	300	227
3	A	6410	69	7.1	4	300	223
4	A	6550	72	7.1	4	300	226
5	A	6430	73	7.1	4	300	227
6		1				1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							100%.

管桩厂家: 江苏建华 (170根)

蒋同平 陈新

刘合兵 何峰 2016.10.12

PHC300-70管桩抽检统计

	型号	桩长 (m)	壁厚 (mm)	钢筋配筋	螺旋筋 规格	管径D1	钢筋分部 直径D2
				6*7.1 6*9.0	Φ4	300	230
1	A	5.98	70	8		300	230
2	A	5.94	70	7.1		300	250
3	A	5.96	69	7.1		300	250
4	A	5.96	70	7.1		300	230
5	A	5.96	70	8		300	228
6		/				/	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							100%

管桩厂家: 宜兴广豪 (98根)

蒋峰 陈瀚

吴金

蒋峰 2016.10.12.

PHC300-70管桩抽检统计

	型号	桩长 (m)	壁厚 (mm)	钢筋配筋	螺旋筋 规格	管径D1	钢筋分部 直径D2
				6*7.1 6*9.0	Φ4	300	230
1	AB	6.48	65	9.1	4	297	235
2	AB	6.47	59 65 X	9.1	4	300	235
3	AB	6.50	56 X	9.1	4	300	235
4	AB	6.50	70	9.1	4	300	230
5	AB	6.50	70	9.1	4	300	233
6	AB	/	/	/		/	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							60%

管桩厂家: 南漳和 (144根)

管桩起底 20%.

蒋明午 陈渝

吴会会 2016.10.12.