

工程平行检验记录

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-004

施工部位	综合用房基础垫层	检验时间	2016、10、13
检验项目: 极配砂石垫层, 厚 600mm, 地基承载力特征值不小于 150KPa, 压实系数》0.97。 检验依据: 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 检验方式: 采用现场直接剪切试验, 每 4m 取 1 点进行测试, 压实系数为 0.97~0.98, 地基承载力特征值为 150~155KPa。 问题及处理情况: 发现回填厚度过大, 有的地方超过 500mm, 要求分层回填, 每层不超过 300mm, 分层夯实。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理机构 (章):  总/专业监理工程师: <u>薛生财</u> 日 期: 2016、10、13			

本表一式一份, 由项目监理部自存。

