

工程平行检验记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-010

施工部位	光伏一区 12~14 #方阵	检验时间	2017、7、1
检验项目：光伏支架安装 检验依据： 《光伏电站施工规范》GB 50794-2012 《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796-2012 检验方式： 1、检查支架材料是否符合设计及技术协议的要求；2、检查支架基础的混凝土是否达到安装的强度；3、用角度测量仪检查支架倾角是否符合设计；4、检查安装中材料镀锌层有无破坏及损伤程度；5、检查支架各个螺丝的是否紧固；6、检查支架的位置偏差度；7、检查支架的平整度等等。 问题及处理情况： 1、发现部分支架的倾角超出 38 度的±1 度的范围且 1 排多组支架角度不一致；2、发现部分支架的螺丝紧固度不够；3、发现支架中柱焊接不牢固等等；4、发现焊接部位有些防腐不及时到位；5、发现的问题通过口头及书面的《监理工程师通知单》的形式要求总包单位整改，整改后进行复查。 相关监理文件索引： ☐检测报告 ☐检评记录 ☐监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐工程暂停令 ☐其它 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：_____ 日 期：2017、7、1			

本表一式一份，由项目监理部自存。