

平行检验记录表

工程名称: 来阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 0024

检验对象分类		□设备 □材料 ☒ 工序		
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		
	材料	材料名称		安装位置
		生产厂家		材料型号规格
	工序	工序名称	水泵房基础	使用部位
		其他		实施单位
			武汉烽火	
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1.	钢筋间距	200mm	210mm	
2.	箍筋间距	150mm	170mm	
检验结论		不合格		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	赵德生	检验日期	2011年6月20日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。