

平行检验记录表

工程名称: 东省 20MWp 地面分布式光伏项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	SVG 围墙基础尺寸	实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
	SVG 围墙基础宽度	300	303 300 298		符合设计要求
	SVG 围墙基础预埋件间距(1)	600	602 600 597		符合设计要求
	SVG 围墙基础预埋件间距(2)	1000	1004 1000 1002		符合设计要求
	SVG 围墙基础与隔油池间距(1)	350	354 350 359		符合设计要求
	SVG 围墙基础与隔油池间距(2)	2650	2653 2650 2647		符合设计要求
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢直尺			
检验人员	张金星	检验日期	2017 年 2 月 18 日		

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



由 扫描全能王 扫描创建