

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：17 区

编号：017

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.4~19.6	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.2~-0.8	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：

王火雨

施工单位质量员：

马付有

2017年 7月18日

2017年 7月18日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：18 区

编号：018

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.5	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	1~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.5	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：王北为建	施工单位质量员：马付有
2017年 7 月 18日	2017年 7 月 18日