

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 6# 2号; 2流箱 2号逆变器		检查日期: 2017.5.1	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 9mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	908 V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2K-YJV22-0.6/1KV-3*50	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王炳池

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 6# 5号汇流箱 1号逆变器		检查日期: 2017.5.1	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 9mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	907 V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2K-YJV22-0.6/1KV-3*50	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王炳池

确认人: 曹亮