

模板工程平行检验记录

编号: JZLB5-006

工程名称	焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目				检验部位	中控楼梁柱											
序号	检查内容					检验情况											
1	1. 模板的接缝。					符合要求											
	2. 模板的隔离剂。					涂刷均匀、无沾污钢筋现象											
	3. 模板的清理、平整度。					符合要求											
2	项次	项目（现浇结构）			允许偏差（mm）	实测值（mm）											
	1	轴线位置	1	基础	15												
			2	独立基础	10												
			3	墙、柱、梁	8	7	4	3	5	6	2	1	6	2	4		
			4	剪力墙	5												
	2	垂直度	层高	≤5m	8												
				>5m	10	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4		
	3	标高	底模上表面标高		±10												
			板厚		±10												
	4	截面尺寸				+8， -5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3	
	5	表面平整度				8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2	
	6	预留孔洞中心线位置				15											

检测结论和意见:

模板拼接及清理、涂刷满足要求, 模板轴线、标高、截面尺寸均在允许偏差范围内, 符合规范要求。

监理工程师 (签字、签章):

张付祥

2016 年 11 月 3 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50% 测点, 不得少于 50% 的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10% 以内。
- 5、黑体字为必验子项目。