

平行检验记录（架空线路电缆线路施工）

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 35KV 输出线路工程

编号：

目 35KV 输出线路工程					验收结论
序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	
1	线路基础检查	混凝土强度、尺寸	符合设计要求	对照设计图检查	合格
2		混凝土表面	平整光滑、无蜂窝、麻面、露筋	观察检查	合格
3		保护帽、棱线	平整光滑、平直	观察检查	合格
4	基础回填检查	基础回填	符合规范要求，无明显沉降、基面无积水	观察检查	合格
5	杆塔组立	杆塔安装	符合设计图纸	对照设计图检查	合格
6		杆塔材料损伤	不超过规范要求	对照规范检查	合格
7		防腐	防腐措施有效	观察检查	合格
8		杆塔倾斜度	满足 DL/T 5168 规定	对照规范检查	合格
9		转角及终端塔	不向受力侧倾斜		合格

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	验收结论
10	导线架设	对地距离	符合设计要求	对照设计图检查	合格
11		交叉跨越距离	符合设计要求	对照设计图检查	合格
12		相位排列	符合设计要求	对照设计图检查	合格
13	架空光缆	使用 U 型伸缩弯	每隔 3-5 级杆塔	观察检查	合格
14		悬挂光缆警示牌	每隔 5 级杆塔	观察检查	合格
15		预留光缆	支架固定	观察检查	合格
16	附件安装	绝缘子数量、碗口方向	符合设计要求，表面干净无破损	对照设计图检查	合格
17		开口销、开口；	齐全、符合要求	对照设计图检查	合格
18		弹簧销	齐全、并安装到位	对照设计图检查	合格
19		光缆接线盒，引下线	安装位置符合设计要求、安装牢固	对照设计图检查	合格
20		防震锤、阻尼线	安装正、直，无滑动	观察检查	合格
21		金具螺栓	穿向一致	观察检查	合格
22	其他	塔基	平整、无施工遗留物	观察检查	合格
23		塔材	表面干净、整洁，塔	观察检查	合格

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	验收结论
			材防腐处理均匀美观		
24		引流线条	安装工艺美观	观察检查	合格
25		接地引下线	安装工艺美观	观察检查	合格
验收结论			合格		
验收人员				验收时间	2016.11.8