

附表 5-1 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果												
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理 (建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格												
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理 (建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格												
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收	合格												
	2	轴线位移	独立基础	≤10 mm	7	6	6	4	3	3	2	6	8	10		
			其他基础	≤15 mm	14	6	10	12	5	5	4	9	10	11		
			墙、柱、梁	≤8 mm	7	3	3	2	1	4	7	8	4	4		
			剪力墙	≤5 mm	3	3	4	2	2	3	4	3	2	1		
	3	垂直度	层高 ≤5m	≤8 mm	6	5	4	4	4	3	7	8	3	2		
			层高 >5m	≤10 mm												
			全高 (H _n)	不大于 H _n /1000, 且不大于 30mm												
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~+10 mm												
			其他基础顶面	±10 mm	-6	-7	+4	+4	-0	+3	-10	+8	-2	+1		
			层 高	±10 mm												
			全 高	±30 mm	+10	-14	-17	-20	+3	-5	-12	+27	-22	-18		
	5	截面尺寸偏差	+8~+5 mm													
	6	表面平整度	≤8 mm	2	7	7	4	3	0	3	2	4	5			
	7	电梯井筒长, 宽对定位中心线偏差	+25~0 mm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8	预留洞中心位移	≤15 mm	0	12	3	7	10	14	12	1	12	9			
	9	中心位移	≤5 mm	3	2	2	1	1	0	3	5	4	5			
	10	预留孔 截面尺寸偏差	+10~+5 mm													
	11	混凝土预埋件拆模后质量	应符合本部分附录 B 的规定													
验收结论:																
验收通过																
 施工单位质检员: 杨 2016 年 11 月 15 日  专业监理工程师: 朱 2016 年 11 月 15 日																