

附表 5-2

设备基础混凝土工程平行检验表

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果	
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格	
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格	
	3	接地装置	接地装置应符合设计要求及现行有关标准规定	合格	
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收	合格	
	2	轴线位移	≤10 mm	7 7 8 3 2 1 0 3 8 10	
	3	支承面及杯口底标高偏差	0~+10 mm		
	4	平面外形尺寸偏差	±20 mm	-12 +8 +8 +7 -10 +6 -4 +7 +4 -3	
	5	上表面平整度	≤8 mm	4 3 3 0 3 8 7 6 6 4	
	6	预埋件	中心位移	≤10 mm	8 7 0 4 3 3 10 9 6 4
	7		与混凝土面的平整度	≤5 mm	5 0 1 1 2 3 2 2 1 3
	8	预埋螺栓	中心位移	≤2 mm	1 2 2 1 2 0 3 2 1 1
	9		标高偏差	+10~0 mm	2 4 4 7 6 6 3 5 6 8
	10	预留孔(洞)	中心位移	≤10 mm	8 6 4 3 3 2 7 6 5 3
	11		截面尺寸偏差	+10~0 mm	2 7 7 4 5 8 3 4 2 6
验收结论:					
验收通过					
施工单位质检员:			专业监理工程师:		
					