

平行检验记录表

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

编号：007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土灌注桩	实施单位	河南省神华建安工程 有限责任公司
		其他	3#平台		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桩成孔深度	1700mm	符合设计规范要求	1800mm-1770mm	
2	桩成孔直径	200mm	符合设计规范要求	240mm-210mm	
3	钢筋箍筋间距	200mm	符合设计规范要求	170mm-190mm	
4	钢筋配筋	主4# 箍#6	符合设计规范要求	主4# 箍#6	
5	单组支架间距	3500mm	符合设计规范要求	3500mm-3500mm	
检验结论		符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	刘乃文武	检验日期	2017 年 3 月 15 日		