

平行检查记录（土方开挖）

编号：

工程名称	近阳泉金矿续建工程一期20万吨项目	检查地点	张金岭	
检查时间	2017 年 5 月 5 日	检查方法	尺量、水平仪	
检查部位	张金岭主坑土方开挖	检查人员	李强	

检查依据：施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002

检查记录：

主控项目：

检查项目	允许偏差（mm）	实测（mm）				
底标高	-50	-45	-30	-20	-28	-36
长度	（由设计中心线向	20	10	-4	17	15
宽度	两边量）允许偏差 +20，-5	18	20	-2	15	10

边坡为_____，☒符合/☐不符合设计及验收规范要求

一般项目：

1、表面平整度：规范规定 20mm，实测为 10 mm、12 mm、8 mm、5 mm、1 mm、☒符合/☐不符合设计要求

2、基底土质为 砂质土，部分为砂质粘土，☒符合/☐不符合勘察设计要求

检查结论：

经检查☒是/☐否符合设计和验收规范要求

处理记录：

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。