

平行检查记录（钢筋安装）

编号：

工程名称	300mm×300mm×12mm	检查地点	300mm
检查时间	2017年4月22日	检查方法	☒ 钢尺测量 ☒ 卡尺测量
检查部位	300mm×300mm	检查人员	王世

检查依据：施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010

强制性条文规定：

当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件

钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定

对由抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；

2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求

检查记录：

钢筋原材合格证、检测报告☒齐全/☐不齐全

原材复检结果☒合格/☐不合格，编号 GJRL2017-00387

钢筋直径抽查（允许误差正负 3mm），直径 12 mm，实测数值如下：11.7 mm、11.8 mm、11.5 mm、11.9 mm、mm、11.9 mm

直径 mm，实测数值如下： mm、 mm、 mm、 mm、 mm、 mm

直径 mm，实测数值如下： mm、 mm、 mm、 mm、 mm、 mm

钢筋品种、规格、数量、位置☒符合/☐不符合设计要求

钢筋接头位置、接头百分率☐符合/☐不符合设计要求

钢筋接头搭接长度☐符合/☐不符合要求

钢筋表面☐有/☒无老锈和油污等

钢筋保护层厚度：☒有/☐无垫块 上部钢筋☒有/☐无马镫支撑 垫块或钢筋马镫☒是/☐否设置可靠

洞口及墙四周附加钢筋☐符合/☐不符合设计要求

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

项 目		允许偏差 (mm)	检验方法	实测误差 (mm)											
绑 扎 钢 筋 网	长、宽	±10	钢尺检查	8	5	4	-3	1	9	-5	-3	+9	-3		
	网眼尺寸	±20	钢尺量连续三档，取最大值	10	-8	-2	7	5	5	3	-4	-1	-1		
绑 扎 钢 筋 骨 架	长	±10	钢尺检查												
	宽、高	±5	钢尺检查												
受 力 钢 筋	间 距	±10	钢尺量两端、中间各一点，												
	排 距	±5	取最大值												
	保 护 层 厚 度	基 础	±10	钢尺检查	3	-3	2	1	-3	4	7	2	1	1	
		柱、梁	±5	钢尺检查											
		板、墙、壳	±3	钢尺检查											
绑 扎 箍 筋、横 向 钢 筋 间 距		±20	钢尺量连续三档，取最大值												
钢 筋 弯 起 点 位 置		20	钢尺检查												
箍 筋 间 距		±10	钢尺测量												

检查结论：

经检查 ☒ 是 / ☐ 否符合设计和验收规范要求

处理记录：

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程检查时填写此表