

平行检验记录表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 10mw 项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁钢	材料型号规格	50x5mm
		生产厂家		使用部位	环网柜地
	工序	工序名称	焊接	实施单位	十一院
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌件表面检查	镀锌层表面完好	合格		
2	接地体间距离	≥2 倍接地体长度	合格		
3	接地体地下埋深	≥2500MM	合格		
4	扁钢截面及厚度	按设计要求	合格		
5	接地体与建筑物距离	按设计要求	合格		
6	相邻接地体间距	≥5M	合格		
7	焊接部位表面处理	刷防腐漆	合格		
8	扁钢与接地极连接	接触部位三面焊接	合格		
检验结论		合格			
检验人员	李强	检验日期	2018 年 4 月 20 日		

