


模板工程平行检验记录

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-005

工程名称	扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目				检验部位	开关站基础									
序号	检查内容					检验情况									
1	1. 模板的接缝。					符合要求									
	2. 模板的隔离剂。					涂刷均匀、无沾污钢筋现象									
	3. 模板的清理、平整度。					符合要求									
2	项次	项目 (现浇结构)			允许偏差 (mm)	实测值 (mm)									
	1	轴线位置	1	基础	15										
			2	独立基础	10										
			3	墙、柱、梁	8	7	4	3	5	6	2	1	6	2	4
			4	剪力墙	5										
	2	垂直度	层高	≤5m	8										
				>5m	10	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
	3	标高	底模上表面标高		±10										
			板厚		±10										
	4	截面尺寸			+8, -5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
	6	预留孔洞中心线位置			15										

检测结论和意见:

经检验符合设计和施工规范

监理工程师 (签字、签章):  2016 年 11 月 10 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。