


现浇混凝土工程平行检验记录

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-006

工程名称	扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目		检验部位	开关站基础											
序号	检查内容			检验情况											
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		夹渣	☐ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重										
		外表缺陷	☐ 无	☒ 一般	☐ 严重										
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)											
	1	轴线位置	基础	15											
			独立基础	10											
			墙、柱、梁	5	3	4	3	3	2	3	4	5	2	1	
			剪力墙	5											
	2	垂直度 (每层)	≤5m	6											
			>5m	8	5	7	6	5	2	4	6	2	7	7	
	3	层高	±8	-5	-6	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-4	-6		
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3		
	5	表面平整度	±5	8	-2	3	-1	0	3	2	-3	1	2		
	6	预留洞中心线位置	±10	8	7	-6	5	-7	-4	3	2	-1	4		
	检验结论和意见:														
	经检查符合设计规范和验收规范。														
监理工程师 (签字、签章):  2016 年 11 月 19 日															

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。