

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 主控楼-屋面平梁

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果											
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格											
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格											
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收												
	2	轴线位移	独立基础	$\leq 10 \text{ mm}$	6	7	7	6	4	5	6	6	7	8	
			其他基础	$\leq 15 \text{ mm}$	10	7	11	14	11	12	14	17	10	12	
			墙、柱、梁	$\leq 8 \text{ mm}$	6	4	4	5	5	4	4	3	2	2	
			剪力墙	$\leq 5 \text{ mm}$	3	2	3	3	4	4	5	6	6	6	
	3	垂直度	层高 $\leq 5 \text{ m}$	$\leq 8 \text{ mm}$	4	3	5	5	4	4	3	6	7	6	
			层高 $> 5 \text{ m}$	$\leq 10 \text{ mm}$	6	5	4	6	7	8	4	4	5	6	
			全高 (H_4)	不大于 $H_4/1000$, 且不大于 30mm											
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~ -10 mm											
			其他基础顶面	$\pm 10 \text{ mm}$											
			层高	$\pm 10 \text{ mm}$	5	6	4	5	6	6	7	4	3	5	
			全高	$\pm 30 \text{ mm}$	12	14	16	14	15	15	13	12	13	11	
	5	截面尺寸偏差	$+8 \sim -5 \text{ mm}$		6	4	2	4	6	2	4	6	4	5	
	6	表面平整度	$\leq 8 \text{ mm}$		4	5	5	6	6	4	4	3	3	2	
	7	电梯井筒长, 宽对定位中心线偏差	$+25 \sim 0 \text{ mm}$												
	8	预留洞中心位移	$\leq 15 \text{ mm}$												
	9	预留孔	中心位移	$\leq 5 \text{ mm}$											
	10		截面尺寸偏差	$+10 \sim -5 \text{ mm}$											
	11	混凝土预埋件拆模后质量	应符合本部分附录 B 的规定												

验收结论:

经验收符合要求

专业监理工程师:

张 2017 年 01 月 16 日

施工单位质量员:

陈鹏飞 2017 年 01 月 16 日