

土方回填工程平行检验表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

部位: 主控楼基础.

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果											
主控项目	1	基底处理	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求											
	2	分层压实系数	必须符合设计要求	待检测.											
	3	边坡坡度	应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定	坡度较小											
	4	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50 mm	-50	-39	-42	-38	-27	-46	-35	-22	-18	-21	
			场地平整	人工	±30 mm	39	-27	-16	-15	-18	22	33	24	15	19
				机械	±50 mm	-56	-37	-44	-53	-21	-40	-49	28	36	44
			管沟	0~-50 mm	-27	-36	-28	-18	-22	-39	-50	-33	-26	-27	
地(路)面基层			0~-50 mm	-14	-22	-38	-19	-25	-33	-29	-14	-29	-30		
一般项目	1	回填土料	应符合设计要求	原土回填											
	2	分层厚度及含水量	应符合设计要求	含水量较大.											
	3	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20 mm	18	19	16	17	14	15	19	17	16	16	
			挖方场地平整	人工	≤20 mm	18	19	14	14	15	13	12	13	14	10
				机械	≤30 mm	30	22	34	30	25	27	29	28	21	14
			管沟	≤20 mm	14	16	17	12	13	14	15	17	19	12	
			地(路)面基层	≤20 mm	14	17	14	14	13	15	16	19	11	22	
验收结论:															
回填土方待检测.															
专业监理工程师:												施工单位质量员:			
张顶												黄祥安			
2017年03月19日												2017年3月19日			