

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

部位：4#炉钢圈

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果						
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收	合格						
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收	合格						
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收	符合要求！						
	2	轴线位移	独立基础	≤10 mm	9 8 7 6 7 9 8 3 5 8					
			其他基础	≤15 mm	14 11 13 10 11 12 13 10 8 9					
			墙、柱、梁	≤8 mm	5 7 6 5 4 1 3 5 1 3					
			剪力墙	≤5 mm	1 3 5 2 3 4 4 3 2 1					
	3	垂直度	层高	≤5m	≤8 mm	8 6 7 3 4 5 6 3 6 5				
				>5m	≤10 mm	8 9 7 1 3 2 6 7 9 8				
			全高 (H ₄)	不大于 H ₄ /1000，且不大于 30mm		10 11 13 15 17 16 10 12 14 16				
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~ -10 mm						
			其他基础顶面	±10 mm		5 7 3 2 1 4 5 6 7 9				
			层 高	±10 mm		6 7 4 3 2 5 4 7 6 8				
			全 高	±30 mm		10 11 14 13 13 15 14 17 17 16				
	5	截面尺寸偏差		+8~-5 mm		7 2 1 -3 -2 3 6 5 4 3				
	6	表面平整度		≤8 mm		7 3 2 6 5 6 5 6 7 6				
	7	电梯井筒长，宽对定位中心线偏差		+25~0 mm						
	8	预留洞中心位移		≤15 mm						
	9	预留孔	中心位移	≤5 mm						
	10		截面尺寸偏差	+10~-5 mm						
	11		混凝土预埋件拆模后质量	应符合本部分附录 B 的规定						
验收结论：					混凝土浇筑符合图纸设计要求！					
专业监理工程师：					施工单位质量员：					
徐雅生 2017 年 5 月 25 日					黄祥宝 2017 年 5 月 25 日					