

土方回填工程平行检验表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

部位：隐波装置外基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果													
主控项目	1	基底处理	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求													
	2	分层压实系数	必须符合设计要求	待检测													
	3	边坡坡度	应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定	坡度较小													
	4	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50 mm	-44	-37	-32	30	29	-35	-47	-39	-31	-41			
			场地平整	人工	±30 mm	27	24	31	22	15	19	-14	18	22	25		
					±50 mm	44	-35	40	37	36	32	35	26	24	29		
			管沟		0~-50 mm	-40	-30	43	26	32	45	30	24	23	22		
			地(路)面基层		0~-50 mm	-29	-28	-20	-15	-19	-17	-16	-25	-24	-31		
	1	回填土料	应符合设计要求	原土回填													
	2	分层厚度及含水量	应符合设计要求	含水量较大													
一般项目	3	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20 mm	14	18	15	13	8	9	11	12	16	17			
			挖方场地平整	人工	≤20 mm	15	14	19	16	14	13	11	12	15	19		
					≤30 mm	22	19	16	26	25	14	16	22	19	14		
			管沟		≤20 mm	11	20	19	11	20	14	16	11	9	13		
			地(路)面基层		≤20 mm	14	15	17	16	19	11	8	7	9	11		
验收结论： 经查验，回填料含水量较大，还需等待检测																	
专业监理工程师： 林明 2017 年 月 日										施工单位质量员： 黄祥安 年 月 日							