

土方回填工程平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 综合楼基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果													
主控项目	1	基底处理	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求													
	2	分层压实系数	必须符合设计要求	符合要求													
	3	边坡坡度	应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定	符合要求													
	4	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~50 mm	36	-42	-19	-22	38	-11	-8	45	-32	-20			
			场地平整	人工	±30 mm	21	14	-8	25	-13	20	19	-13	21			
					±50 mm	40	31	-30	25	-15	-18	21	35	40			
			管沟		0~50 mm	-20	-18	-44	-33	-38	-35	-15	-19	-22			
			地(路)面基层		0~50 mm	-15	-19	-35	-22	-41	-30	-26	-17	-8			
一般项目	1	回填土料	应符合设计要求	符合要求													
	2	分层厚度及含水量	应符合设计要求	符合要求													
	3	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20 mm	15	19	10	17	13	12	16	4	12	19			
			挖方场地平整	人工	≤20 mm	10	13	8	14	19	16	7	14	5			
					≤30 mm	15	22	17	8	29	11	14	19	25			
			管沟		≤20 mm	10	7	8	11	14	19	14	11	15			
			地(路)面基层		≤20 mm	17	11	15	19	11	15	11	9	8			
验收结论:				经验收符合要求													
专业监理工程师: 张正						施工单位质量员: 陈明											
2017年02月21日						2017年02月21日											