

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 综合楼基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果											
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格.											
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格.											
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收												
	2	轴线位移	独立基础	≤10 mm	8	5	5	8	5	5	6	6	5	5	
			其他基础	≤15 mm	10	5	10	5	8	5	6	5	8	10	
			墙、柱、梁	≤8 mm	6	5	3	5	6	6	5	3	4	5	
			剪力墙	≤5 mm	3	3	4	4	3	3	3	4	4	5	
	3	垂直度	层高 ≤5m	≤8 mm	4	4	5	5	4	6	5	5	4	5	
			层高 >5m	≤10 mm	5	10	8	10	5	6	8	5	10	5	
			全高 (H ₄)	不大于 H ₄ /1000, 且不大于 30mm	10	15	10	15	10	8	8	8	6	6	
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~-10 mm											
			其他基础顶面	±10 mm	5	5	3	3	4	5	5	4	4	3	
			层高	±10 mm	5	-1	5	-3	-4	-3	5	5	4	4	
			全高	±30 mm	5	5	8	10	10	10	12	-5	10	8	
	5	截面尺寸偏差	+8~-5 mm		5	4	-2	5	5	5	4	6	3	3	
	6	表面平整度	≤8 mm		2	3	3	3	4	5	5	4	4	3	
	7	电梯井筒长, 宽对定位中心线偏差	+25~0 mm												
	8	预留洞中心位移	≤15 mm												
	9	预留孔	中心位移	≤5 mm											
	10		截面尺寸偏差	+10~-5 mm											
	11	混凝土预埋件拆模后质量	应符合本部分附录 B 的规定												
验收结论:															
合格.															
专业监理工程师: 张颖 2016 年 12 月 03 日 施工单位质量员: 陈明新 2016 年 12 月 03 日															