

土方回填工程平行检验表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

部位：避雷针基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果													
主控项目	1	基底处理	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求													
	2	分层压实系数	必须符合设计要求	待检测													
	3	边坡坡度	应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定	坡度较小													
	4	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50 mm	-32	-34	27	41	50	44	30	22	29	16			
			场地平整	人工	±30 mm	27	24	25	-11	-8	25	19	27	22	25		
					±50 mm	44	43	35	32	30	-19	22	29	50	37		
			管沟		0~-50 mm	-40	-32	-30	-19	-14	-15	-19	-22	-14	-19		
			地(路)面基层		0~-50 mm	-44	-18	25	-29	46	-47	-42	14	21	-33		
一般项目	1	回填土料	应符合设计要求	原土回填													
	2	分层厚度及含水量	应符合设计要求	含水量较大													
	3	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20 mm	14	15	19	14	13	11	12	10	9	8			
			挖方场地平整	人工	≤20 mm	15	19	14	13	12	11	9	8	9	12		
					≤30 mm	22	25	19	19	21	14	20	15	16	19		
			管沟		≤20 mm	14	15	11	19	18	14	12	11	19	11		
			地(路)面基层		≤20 mm	14	13	12	11	19	11	12	11	19	18		
验收结论：				经复核，除个别数据待检测外其余符合要求													
专业监理工程师：						施工单位质量员：											
张邵						樊祥安											
2017年03月31日						2017年3月31日											