

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 配电楼一层梁板

类别	序号	检查项目		质量标准或允许偏差值	质量检验结果											
主控项目	1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格											
	2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格											
一般项目	1	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收												
	2	轴线位移	独立基础	≤10 mm	6	6	7	7	8	7	6	6	7	7		
			其他基础	≤15 mm	10	12	14	10	9	8	7	14	10	7		
			墙、柱、梁	≤8 mm	6	4	6	5	5	7	4	4	6	5		
			剪力墙	≤5 mm	3	2	2	3	4	4	3	2	2	3		
	3	垂直度	层高	≤5m	≤8 mm	4	4	3	5	6	4	4	5	6	6	
				>5m	≤10 mm	6	6	4	6	5	5	4	6	6	4	
			全高(H ₄)	不大于 H ₄ /1000, 且不大于 30mm	10	9	8	10	11	12	14	13	15	10		
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~-10 mm												
			其他基础顶面	±10 mm												
			层 高	±10 mm	6	4	7	4	6	5	4	7	6	4		
			全 高	±30 mm	12	14	14	13	10	11	10	9	12	16		
	5	截面尺寸偏差		+8~-5 mm	2	4	3	4	6	5	4	5	6	4		
	6	表面平整度		≤8 mm	4	6	4	5	4	4	3	2	3	4		
	7	电梯井筒长, 宽 对定位中心线偏差		+25~0 mm												
	8	预留洞中心位移		≤15 mm												
	9	预留孔	中心位移	≤5 mm												
	截面尺寸 偏差		+10~-5 mm													
	11	混凝土预埋件拆模 后质量		应符合本部分附录 B 的规定												

验收结论:

经验收符合要求。

专业监理工程师:

李长庚

2017 年 01 月 16 日

施工单位质量员:

陈鹏

2017 年 01 月 16 日