

钢管混凝土架构安装平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 配电楼一层板梁板

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果									
主控项目	1	构件质量	构件应符合设计要求和现行有关标准规定, 无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落 (或已矫正和修补)	符合要求									
	2	构件外观	构件表面干净, 无焊疤、油渍、凹凸等, 无严重老锈	个别有锈迹									
	3	标记	中心线标记和标高基准点完备、准确、清楚, 编号准确	齐全准确、清楚									
	4	顶开孔、排气孔的开设和堵焊	顶开孔、排气孔的开设和堵焊应符合设计和施工工艺要求	无									
	5	防腐处理	防腐处理应符合设计要求和现行标准规定	未做防腐处理									
	6	钢横梁外观	钢横梁外观应平直无明显弯曲	无									
一般项目	1	结构表面	结构表面应干净, 不应有疤痕、泥沙等污垢	无									
	2	管肢组合偏差	管肢长度增量与管肢长度之比不大于 1/1000										
			腹杆长度增量与腹杆长度之比不大于 1/1000										
	3	腹杆组合偏差	管肢长度增量与管肢长度之比不大于 1/1000										
			腹杆长度增量与腹杆长度之比不大于 1/1000										
	4	柱中心线与基础中心线偏差	$\leq 5 \text{ mm}$	3	4	2	3	4	3	2	2	1	1
	5	柱顶面标高偏差	$0 \sim +20 \text{ mm}$	10	14	12	13	12	10	11	15	16	11
	6	柱顶不平度	$\leq 5 \text{ mm}$	3	4	3	4	3	3	2	3	2	2
	7	垂直偏差	不大于 1/1000 柱高度, 且不大于 15mm	8	9	8	9	7	7	8	7	7	9
	8	人字柱横向扭转	$\leq 15 \text{ mm}$	13	12	14	11	10	9	11	14	13	10
9	柱距偏差	不大于 1/1000 设计柱距											
10	基准标高偏差	$0 \sim -5 \text{ mm}$	-2	-2	-3	-2	-3	-3	-2	-2	-1	-1	
验收结论:													
经查验, 符合要求。													
专业监理工程师:							施工单位质量员:						
张原							黄祥安						
2017 年 02 月 21 日							2017 年 2 月 21 日						