

饰面砖粘贴工程饰面板安装工程平行检验表

工程名称： 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

部位： 综合楼一层

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果
主控项目	1	饰面砖粘贴☆	必须牢固	合格
	2	饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能	应符合设计要求及现行有关标准的规定	合格
	3	粘贴材料及施工方法	饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定	合格
	4	满粘法施工	满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝	合格
一般项目	1	表面质量	饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损	合格
	2	阴阳角及非整砖	阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求	合格
	3	突出物周围砖套割质量	饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致	合格
	4	饰面砖接缝、填嵌、宽深	接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求	合格
	5	滴水线（槽）	滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求	合格
	6	立面垂直度	外墙面砖 $\leq 3 \text{ mm}$	
		内墙面砖	$\leq 2 \text{ mm}$	
	7	表面平整度	外墙面砖 $\leq 4 \text{ mm}$	3 3 2 1 0 3 1 2 1 1
		内墙面砖	$\leq 3 \text{ mm}$	
	8	阴阳角方正	外墙面砖 $\leq 3 \text{ mm}$	3 3 2 2 1 3 2 1 0 2
		内墙面砖	$\leq 3 \text{ mm}$	
	9	接缝直线度	外墙面砖 $\leq 3 \text{ mm}$	1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
		内墙面砖	$\leq 2 \text{ mm}$	
	10	接缝高低差	外墙面砖 $\leq 1 \text{ mm}$	
		内墙面砖	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
	11	接缝宽度偏差	外墙面砖 $\leq 1 \text{ mm}$	
		内墙面砖	$\leq 1 \text{ mm}$	
验收结论： 合格				
专业监理工程师： 徐耀生 2017 年 5 月 27 日			施工单位质量员： 陈鹏飞 2017 年 5 月 27 日	