

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类		☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序 43#			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	底梁焊接	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检查项目	质量标准	质量检验结果	备注	
检查	基础几何尺寸	± 20	18.17.15.2.-7	对照图纸, 用钢尺检测	
	基础顶标高偏差	0, -10	-3.-8.-2.0.-4	对照图纸, 用水准仪检测	
	中心位置偏差	± 10	7.9.6.3.-4	对照图纸, 用钢尺检测	
划线	基础纵横主要中心线偏差	± 20	17.13.11.0.-5	以建筑基准点为基准, 吊线锤, 用钢尺检测	
	中心线距离偏差	± 3	-2.-1.0.-3.-2	吊线锤, 用钢尺检测	
	地脚螺栓孔偏差	± 10	7.6.4.-3.-6	用钢尺检测	
	标高偏差	± 10	8.9.2.3.-5	用钢尺检测	
地脚螺栓安装	地脚螺栓垂直偏差			用直角尺测量	
	钩(环)头离孔壁距离	$\leq (1/100) * L$ (L-螺栓长度)	0.9/100% 0.8/100% 0.8/100% 0.9/100%	观察	
	地脚螺栓、螺母、垫圈安装	底端不碰孔壁	无碰	观察	
	紧地脚螺栓的混凝土强度	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	3.2.2.3.2	检测施工记录及试件强度报告	
	锚板活动地脚螺栓安装	$\geq 70\%$ 混凝土设计强度	72%. 73%. 75% 76%. 71%	观察	
检验结论		符合图纸设计要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	兰海宇	检验日期	2016.11.28日		

