

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 2#
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	底梁焊接	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检 查 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
检 查	基础几何尺寸	± 20	-3.5, 8, 9, -10	对照图纸, 用钢尺检测	
	基础顶标高偏差	0, -10	0, -3, -2, -5, -7	对照图纸, 用水准仪检测	
	中心位置偏差	± 10	9.5, 4, -3, -1	对照图纸, 用钢尺检测	
划 线	基础纵横主要中心线偏差	± 20	19, 18, 3, 1, 5	以建筑基准点为基准, 吊线锤, 用钢尺检测	
	中心线距离偏差	± 3	-3, -3, 2, 2, -1	吊线锤, 用钢尺检测	
	地脚螺栓孔偏差	± 10	7, 6, -5, -6, 2	用钢尺检测	
	标高偏差	± 10	7, -3, -8, -2, -1	用钢尺检测	
地 脚 螺 栓 安 装	地脚螺栓垂直偏差			用直角尺测量	
	钩(环)头离孔壁距离	$\leq (1/100) * L$ (L-螺栓长度)	0.8/100%, 0.8/100%, 0.9/100%, 0.8/100%	观察	
	地脚螺栓、螺母、垫圈安装	底端不碰孔壁	无碰壁	观察	
	紧地脚螺栓的混凝土强度	接 触 平 整 良 好, 螺母拧紧 后螺栓外露 2-3 扣	3, 2, 2, 3, 3	检测施工记录及试件 强度报告	
	锚板活动地脚螺栓安装	$\geq 70\%$ 混 凝 土 设计强度	71%, 70%, 75%, 77%, 76%	观察	
检验结论		符合图纸设计要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	王海宁	检验日期	2016年 11月 26日		

