

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 27-28
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检查项目	质量标准	质量检验结果	备注	
敷设前检查	电缆及附件技术文件	齐全	齐全		
	型号、规格及数量	按设计规定	符合要求	对照图纸检查	
	外观检查	无机械损伤, 密封良好	符合要求	观察检查	
	绝缘检查	良好	符合要求	检查测试记录	
	敷设道路	畅通, 无积水 和杂物	符合要求	观察检查	
电缆标志牌	装设位置	电缆终端、电 缆接头处	符合要求	观察检查	
	标志	电缆线路编 号、型号、规 格及起止点; 字迹清晰, 不 易脱落	符合要求	对照电缆清册检查	
	固定	挂装牢靠	符合要求	用手触摸	
	规格	符合图纸	符合要求	观察检查	
电缆排列	断面布置	按 GB50168 规 定	符合要求	观察检查	
	外观检查	排列整齐, 弯 度一致, 少交 叉	符合要求	观察检查	
	交流单芯电缆排列方式	按设计规定	符合要求	观察检查	
检查结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	郭冠楠	检验日期	2017 年 08 月 03 日		

