

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：

检验对象分类			□设备	□材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序 <i>焊</i>		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	<i>1#-6#</i>		
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	箱变安装	实施单位	中南建工		
		其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注		
设备检查	防护等级		符合设计、合同要求	<i>符合要求</i>	观察		
	外形尺寸		符合图纸	<i>符合要求</i>	用钢尺检测		
	元器件		完好、无松动	<i>符合要求</i>	内部检查		
	开关和熔断器		断开灵活、可靠	<i>符合要求</i>	操作试验		
设备	位置		符合图纸设计	<i>符合要求</i>	核对图纸检查		
	支架和固定螺栓		镀锌件	<i>符合要求</i>	外观检查		
	垂直度		允许偏差应小于 1.5 mm	<i>符合要求</i>	测量		
	接地		应牢固、可靠	<i>符合要求</i>	对照标准检查		
	接地线的截面		符合设计要求	<i>符合要求</i>	卡尺实测		
绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	<i>符合要求</i>	用兆欧表测试		
	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	<i>符合要求</i>	用兆欧表测试		
检验结论			<i>符合图纸设计要求</i>				
检验仪器及编号			卡尺、兆欧表				
检验人员	<i>刘成宇</i>		检验日期	<i>2021年11月20日</i>			



由 扫描全能王 扫描创建