

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目	
----------------------------------	--

编号:

检验对象分类			编号:		
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	□设备 □材料 ☒ 工序 424		
		生产厂家	设备型号规格		
	材料	材料名称	安装位置		
		生产厂家	材料型号规格		
	工序	工序名称	使用部位		
		其他	实施单位	苏州爱康	
序号	检 查 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
基 础 型 钢	不直度		< 1mm/m, < 3mm/全长	2, 2, 1, 1, 2	用钢尺检测
	外形尺寸		符合图纸	1, 1, 1, 1, 1	用钢尺检测
	水平度		< 1mm/m, < 3mm/全长	1, 2, 2, 1, 1	用水平尺检测
	误差及不平行度位置		< 3mm/全长	2, 1, 2, 1, 2	用卷尺检测
	顶部宜高出抹平地面		10mm	10	用水平仪检测
集 中 变 逆 器	位置、方向		符合设计要求	1, 1, 1, 1, 1	核对图纸检查
	场所震动		按设计要求采取防震措施	1, 1, 1, 1, 1	外观检查
	与基础型钢之间固定		牢固可靠	1, 1, 1, 1, 1	检查
	接地 (100kv 及以上的逆变器应保证两点接地)		应牢固、可靠	1, 1, 1, 1, 1	对照标准检查
	接地线的截面		符合设计要求	1, 1, 1, 1, 1	卡尺实测
	通风、散热		符合设计要求	1, 1, 1, 1, 1	用测温仪实测
组 串 逆 变 器	高度、方向		符合设计要求	1, 1, 1, 1, 1	核对图纸检查
	与支架连接		牢固可靠	1, 1, 1, 1, 1	检查
绝 缘 电 阻 测 试	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校队电缆相序	1, 1, 1, 1, 1	用兆欧表测试
	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校队极性正确	1, 1, 1, 1, 1	用兆欧表测试
检验结论			1, 1, 1, 1, 1		
检验仪器及编号			钢尺、测温仪、卡尺、兆欧表		
检验人员	1, 1, 1, 1, 1		检验日期	2016 年 10 月 28 日	

