

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 19-20	
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检 查 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
敷 设 前 检 查	电缆及附件技术文件	齐全	齐全		
	型号、规格及数量	按设计规定	符合要求	对照图纸检查	
	外观检查	无机械损伤, 密封良好	符合要求	观察检查	
	绝缘检查	良好	良好	检查测试记录	
	敷设道路	畅通, 无积水 和杂物	符合要求	观察检查	
电 缆 标 志 牌	装设位置	电缆终端、电 缆接头处	符合要求	观察检查	
	标志	电 缆 线 路 编 号、型号、规 格及起止点; 字迹清晰, 不 易脱落	符合要求	对照电缆清册检查	
	固定	挂装牢靠	牢靠	用手触摸	
	规格	符合图纸	符合图纸	观察检查	
电 缆 排 列	断面布置	按 GB50168 规 定	符合要求	观察检查	
	外观检查	排列整齐, 弯 度一致, 少交 叉	符合要求	观察检查	
	交流单芯电缆排列方式	按设计规定	符合要求	观察检查	
检查结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	郭光伟	检验日期	2017 年 07 月 10 日		