

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 1.4
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架组装	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检 查 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检 查	外观	无严重锈蚀损伤、变形	符合要求	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合图纸	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	齐全	与图纸数量核对	
设备安 装	安装位置	符合图纸	符合图纸	符合图纸设计	
	安装形式	符合图纸	符合图纸	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	$\leq 5 \text{ mm}$	5mm, 6mm, 4mm	与图纸设计一致	
	安装方向	$\leq \pm 1^\circ$	$1^\circ, 0.8^\circ, 0.9^\circ, 1^\circ$	方向正确	
	中心线偏差	$\leq 2 \text{ mm}$	2mm, 1.5mm, 1mm	$\leq 2 \text{ mm}$	
	螺栓紧固	$\leq (1/100) \cdot L$ (L-螺栓长度)	$1/100L, 0.9/100L$ $0.8/100L, 1/100L$	钢尺、力矩扳手	
	垂直度偏差	$\leq \pm 1^\circ / \text{m}$	$1^\circ/\text{m}, 0.9^\circ/\text{m}, 1^\circ/\text{m}$	角尺	
	接地安装	符合图纸设计	符合要求	参照图纸	
	调整支架角度	$\leq 1^\circ$	$1^\circ, 0.8^\circ, 0.9^\circ, 0.8^\circ$	角尺及钢尺检测	
检查结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	郭光喜	检验日期	2017 年 07 月 17 日		