

平行检验记录表

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：007

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备		<input type="checkbox"/> 材料		<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	1#箱变基础预埋件	施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
	其他						
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注			
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	合格				
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	合格				
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	合格				
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	合格				
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	合格				
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	合格				
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	合格				
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	合格				
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	合格				
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	合格				
检验结论		合格					
检验仪器及编号			水准仪、钢卷尺				
检验人员	李志平 魏浩辉		检验日期	2017年3月27日			