

平行检验记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：WPQC-ZHJL-PJ-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	站内电缆沟土方开挖	施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合要求		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	符合要求		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求		
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	+20~0mm	+10mm		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	<20mm		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	张永红		检验日期	2017年2月4日	