

平行检验记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：WPQC-ZHJL-PJ-008

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	光伏区 1#、2#箱逆变基础钢筋安装	实施单位
		其他	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合	
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合	
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合	
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合	
5	网片长、宽偏差	±10mm	+5mm	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	+5mm	
7	网片对角线差	≤10mm	<9mm	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	+5mm	
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	+4mm	
检验结论		合格		
检验仪器及编号				
检验人员	张旭东		检验日期	2017年3月15日