

土方开挖工程平行检验表

编号: 060001020101001

表 5.3.1

单位(子单位)	围墙及大门(包括挡土墙、站外护坡、排水沟)	分部(子分部)工程名称	土石方工程
工程名称		验收部位	站区南侧挡土墙
分项工程名称	土方开挖		
施工单位	天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
施工执行标准名称及编号	《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW-1183-2012)	专业工长(施工员)	杨广波
分包单位	/	分包项目经理	/

类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果										
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			符合设计要求										
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定										
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50		mm	-10	-5	-20	-15	-20	-18	-22	-30	-20	-16	
			挖方场地平整	人工	+10~-30		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
				机械	±50		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			管沟	0~-50			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~-20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0		mm	10	20	15	10	5	10	15	18	16	10	
			挖方场地平整	人工	+20~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				机械	+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			管沟	+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20		mm	18	16	18	15	10	15	18	14	20	15	
			挖方场地平整	人工	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				机械	≤50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			管沟	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^(注)	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^(注)	≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

验收结论	符合要求
------	------

专业监理工程师:  2017年01月09日	施工单位质量员:  2017年01月09日
--	---

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。