

土方开挖工程平行检验表

编号: 060001020101002

表 5.3.1

单位(子单位) 工程名称		围墙及大门(包括挡土墙、站外护坡、 排水沟)		分部(子分部)工 程名称		土石方工程										
分项工程名称		土方开挖		验收部位		站区西侧挡土墙										
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司						项目经理		周永生						
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》(Q/GDW-1183-2012)						专业工长 (施工员)		杨广波						
分包单位		/						分包项目经理		/						
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行 有关标准的规定。表面 坡度设计无要求时,应 向排水沟方向做不小于 2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-16	-8	-10	-15	-20	-16	-22	-30	-20	-15	
			挖方场地	人工		+10~-30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			平整	机械		±50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			地(路)面 基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	长度、宽度 (由设计中心 线向两边量) 偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	15	20	14	10	5	18	15	18	16	20	
			挖方场地	人工		+20~0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			平整	机械		+50~0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地(路)面基层 ^(注)			≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面 平整 度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	10	16	15	15	10	15	10	14	10	5	
			挖方场地	人工		≤20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			平整	机械		≤50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:  2017年01月13日						施工单位质量员:  2017年01月13日										
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																