

土方开挖工程平行检验表

编号: 040001020101003

表 5.3.1

单位(子单位)		220kV 屋外配电装置构筑物		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
分项工程名称		土方开挖		验收部位		220kV 构架基础										
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司				项目经理		周永生								
施工执行标准名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW-1183-2012)				专业工长(施工员)		杨广波								
分包单位		/				分包项目经理		/								
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果									
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求			基底土性符合设计要求									
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。			通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定									
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-25	-15	-22	-35	-30	-20	-24	-30	-20	-15	
			挖方场地平整	人工		+10~-30	6	-28	-14	5	-19	-25	-16	-20	8	-22
				机械		±50	30	40	25	-15	30	20	-35	20	-35	10
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	15	16	14	15	16	12	14	15	16	8	
			挖方场地平整	人工		+20~0	10	10	15	12	15	16	14	15	10	14
				机械		+50~0	45	40	25	28	28	35	15	40	30	42
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	10	14	15	10	16	10	14	10	12	
			挖方场地平整	人工		≤20	10	15	10	16	10	17	9	18	15	10
				机械		≤50	30	35	45	35	25	20	24	30	42	24
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:						施工单位质量员:										
 2017年04月05日						 2017年04月05日										
注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																