

平行检查记录（模板安装）

编号：

工程名称	铜业公司100MW炉内化灰220kV炉底线		检查地点	梨园沟工地	
检查时间	2017年3月12日		检查方法	经纬仪、水准仪测量、尺量	
检查部位	封样地基基础		检查人员	张子	
检查依据	施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002				

强制性条文

模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行

检查记录：

模板专项施工方案 ☒ 是 / ☐ 否审批，模板施工 ☒ 是 / ☐ 否依照专项施工方案施工

模板刚度及其支架强度、承受荷载的承载能力 ☒ 符合 / ☐ 不符合规范要求

模板清理干净、涂刷隔离剂 ☐ 符合 / ☐ 不符合规范要求（4.2.2）

模板接缝 ☒ 是 / ☐ 否严密，模板内 ☐ 有 / ☒ 无积水、杂物等

模板支撑系统 ☒ 是 / ☐ 否符合专项施工方案，☒ 是 / ☐ 否设置扫地杆

项 目		允许偏差 (mm)	检验方法	抽检数值 (mm)											
轴线位置		5	钢尺检查	-2	-1	+3	-1	-3							
底模上表面标高		±5	水准仪或拉线、钢尺检查	+1	+1	0	+2	-3							
截面内 部尺寸	基 础	±10	钢尺检查	+3	+5	-1	-3	-5							
	柱、墙、梁	+4, -5	钢尺检查												
层 高 垂 直 度	不大于 5m	6	经纬仪或吊线、钢尺检查												
	大于 5m	8	经纬仪或吊线、钢尺检查												
预留洞 尺 寸	中心线位置	10	钢尺检查												
		+10、0	钢尺检查												

检查结论：

☒ 是 / ☐ 否符合设计及验收规定。

处理记录：

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程检查时填写此表