

土方开挖工程平行检验表

编号: 020001020101001

表 5.3.1

单位(子单位) 工程名称		运维综合楼		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
分项工程名称		土石方开挖		验收部位		运维综合楼基坑									
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司						项目经理		周永生					
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW-1183-2012)						专业工长 (施工员)		杨广波					
分包单位		/						分包项目经理		/					

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-20	-15	-10	-15	-30	-15	-25	-30	-20	-15	
			挖方场地	人工		+10~-30	6	5	-10	-25	-15	-15	-16	-25	-15	-20
			平整	机械		±50	-30	-20	-25	15	-20	20	25	30	-15	20
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	10	20	15	14	5	10	15	15	16	8	
			挖方场地	人工		+20~0	20	15	18	16	15	15	12	16	15	14
			平整	机械		+50~0	30	40	20	18	26	25	25	30	30	45
管沟			+50~0			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地(路)面基层			≤20			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	15	18	15	10	15	18	15	20	10	
			挖方场地	人工		≤20	10	15	14	16	12	15	9	18	12	10
			平整	机械		≤50	30	35	45	30	25	25	30	35	32	30
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:				施工单位质量员:												
 2017年03月01日				 2017年03月01日												
注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。																